



CRONOPROGRAMMA



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. G. BOSCO – A. MANZONI"

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE
ALLA TRANSAZIONE ECOLOGICA

"EDUGREEN"

"Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno"

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	22 ago 22				29 ago 22				05 set 22				12 set 22				19 set 22				26 set 22				03 ott 22				10 ott 22						
					S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V
1	PLESSO MANZONI	15 g	lun 22/08/22	ven 09/09/22	0%																																		
2	Stesa e modellazione del terreno da coltivo	2 g	lun 22/08/22	mar 23/08/22	0%																																		
3	Realizzazione di "Orti rialzati" in cassoni di legno	3 g	mer 24/08/22	ven 26/08/22	0%																																		
4	Realizzazione di basamento in calcestruzzo per alloggio serra	1 g	lun 29/08/22	lun 29/08/22	0%																																		
5	Fornitura e posa in opera di Serra	2 g	mar 30/08/22	mer 31/08/22	0%																																		
6	Riempimento di cassoni con terreno vegetale	1 g	lun 29/08/22	lun 29/08/22	0%																																		
7	Scavo per la realizzazione di tracce per impianto di irrigazione	1 g	mar 30/08/22	mar 30/08/22	0%																																		
8	Realizzazione di impianto di irrigazione	3 g	mer 31/08/22	ven 02/09/22	0%																																		
9	Potatura di esemplari arborei esistenti	2 g	lun 05/09/22	mar 06/09/22	0%																																		
10	Realizzazione di supporti per fissaggio tavolini e relativa fornitura degli stessi	2 g	mer 07/09/22	gio 08/09/22	0%																																		
11	Stesa di ghiaino finale	1 g	ven 09/09/22	ven 09/09/22	0%																																		
12	PLESSO S.G. BOSCO	9 g	mer 24/08/22	lun 05/09/22	0%																																		
13	Stesa e modellazione del terreno da coltivo	1 g	mer 24/08/22	mer 24/08/22	0%																																		
14	Realizzazione di "Orti rialzati" in cassoni di legno	2 g	gio 25/08/22	ven 26/08/22	0%																																		
15	Riempimento di cassoni con terreno vegetale	1 g	lun 29/08/22	lun 29/08/22	0%																																		
16	Scavo per la realizzazione di tracce per impianto di irrigazione	1 g	mar 30/08/22	mar 30/08/22	0%																																		
17	Realizzazione di impianto di irrigazione	2 g	mer 31/08/22	gio 01/09/22	0%																																		
18	Potatura di esemplari arborei esistenti	2 g	ven 02/09/22	lun 05/09/22	0%																																		
19	Realizzazione di supporti per fissaggio tavolini e relativa fornitura degli stessi	1 g	ven 02/09/22	ven 02/09/22	0%																																		
20	Stesa di ghiaino finale	1 g	lun 05/09/22	lun 05/09/22	0%																																		

Progetto: Proget1
Data: gio 14/07/22

Critiche		Attività		Previsto		Cardine		Riepilogo progetto		Scadenza	
Divisione critica		Divisione		Divisione prevista		Avanz. riepilogo		Attività esterne			
Avanzamento critica		Avanzamento attività		Cardine previsto		Riepilogo		Cardine esterno			